



## 【추진실적】

- 2021. 07. : 보상계획 수립 및 공고
- 2021. 09. ~ : 보상협의 추진
  - ▷ 1차(2,116백만원) : 토지 6필지, 지장물 4동
  - ▷ 2차(2,200백만원) : 토지 7필지, 지장물 6동
  - ▷ 3차(2,300백만원) : 토지 7필지, 지장물 3동
- 2022. 06. : 1차 건물철거 착공(지장물 4동)
- 2022. 09. : 3차 실시계획 변경 고시
- 2022. 12. : 3차 수용재결
- 2023. 03. : 보상완료(20필지, 13동)
- 2023. 04. : 도로개설공사(L=150m, B=8m→15m) 착공
- 2023. 12. : 건물 8동 철거 완료(공정률 50%)

## 【금후계획】

- 2024. 03. : 도로개설공사(L=150m, B=8m→15m) 준공

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

## 【기대효과】

- 도로확장을 통한 병목구간 해소 및 교통정체 개선

## 【관련사진】

