

관리번호  
1-3-1

## 일상에서 가까운 곳에 복합문화센터 건립(권역별)

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2022년~2026년	추진상황(%)	추진 중(40%)
소요예산	42,417백만원	완료시기	임기내
추진부서	총무과 자치행정담당 (손창미 ☎4114)	협조부서(기관)	건축과 (김현미 ☎4795 곽세라 ☎4792)

### 【사업추진계획】

#### □ 사업추진목표(최종목표)

- 주민 생활편의시설 확충 및 원스톱 행정서비스 제공을 위한 복합청사 조성
- 부산시 15분 생활권 조성 가이드라인에 따른 5개 권역에 1개소 이상 확충
  - ▷ 건립완료 : 2개소(감천1동, 당리동)
  - ▷ 신규착공 : 1개소(괴정1동 또는 장림2동) ▶ **임기 내 추진목표 : 공사착공**

#### □ 사업개요

##### ○ 감천1동 복합센터 건립

- ▷ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- ▷ 사업위치 : 감천동 486-3번지 일원
- ▷ 사업규모 : [복합센터] 연면적 1,974㎡(지상4층), [주차장] 연면적 2,676㎡(3층4단)
- ▷ 사업내용 : 감천1동행정복지센터, 생활문화센터, 공동육아나눔터, 공작물주차장 조성
- ▷ 총사업비 : 9,484백만원 ▷ 국비 900, 시비 960, 구비 4,524 기타 3,100

##### ○ 당리동 복합센터 건립

- ▷ 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- ▷ 사업위치 : 당리동 317-52번지 일원
- ▷ 사업규모 : 연면적 2,690㎡(지하2층, 지상8층)
- ▷ 사업내용 : 당리동행정복지센터, 육아종합지원센터
- ▷ 총사업비 : 15,283백만원 ▷ 국비 1,000, 시비 2,400, 구비 8,583 기타 3,300

##### ○ 신규 복합센터 건립 착공

- ▷ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- ▷ 사업위치 : 괴정1동 또는 장림2동
- ▷ 사업내용 : 동행정복지센터, 주민생활편의시설(주민의견수렴)
- ▷ 총사업비 : 15,000백만원 내외

□ 세부추진계획

○ 감천1동 복합센터 건립

- ▷ 2022. 01. : 착공
- ▷ 2023. 09. : 준공, 준공 검사, 자산 및 물품 반입
- ▷ 2023. 10. : 개관

○ 당리동 복합센터 건립

- ▷ 2022. 07. ~ 2024. 03. : 착공 및 준공
- ▷ 2024. 03. ~ 06. : 복합센터 인테리어공사 시행 및 동 행정복지센터 입주
- ▷ 2024. 07. : 개관

○ 신규 복합센터 건립 착공

- ▷ 2023. : 장림2동 행정복지센터 민원주차장 부지매입
- ▷ 2024. : 민원주차장 조성, 복합센터 건립 기본계획 수립 및 사전절차 이행
- ▷ 2025. : 기본 및 실시설계 용역
- ▷ 2026. : 착공

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	10%	40%	90%	100 %	100%	
감천1동 복합센터	착공	준공				
당리동 복합센터	착공	공사	준공			
신규 1개소 (후보 : 괴정1, 장림2)	매매동의서 수합	부지매입	타당성검토 및 기본계획수립	설계	착공	

**【재원조달계획】**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	42,417	9,641	32,776	13,510	3,306	960	5,000	5,000	5,000
국 비	1,900	1,450	450	450					
시 비	4,685	1,825	2,860	635	2,025	200			
구 비	29,432	2,866	26,566	9,525	1,281	760	5,000	5,000	5,000
기 타	6,400	3,500	2,900	2,900					

## **【추진실적】**

### ○ 감천1동 복합센터 건립

- ▷ 2020. 01. : 기본계획 수립, 타당성검토 용역 시행
- ▷ 2020. 04. : 지방재정투자심사 승인(市)
- ▷ 2020. 08. : 공공건축 심의위원회 심의(市)
- ▷ 2020. 09. : 2021 생활SOC복합화사업 공모 선정
- ▷ 2020. 12. ~ 2021. 11. : 기본 및 실시설계 용역
- ▷ 2022. 01. ~ 2023. 09. : 공사 착공 및 준공

### ○ 당리동 복합센터 건립

- ▷ 2020. 02. : 기본계획 수립
- ▷ 2020. 06. : 지방재정 투자심사 승인(市)
- ▷ 2020. 09. : 공공건축 심의위원회 심의(市), 부지 매입완료
- ▷ 2021. 03. : 매입건물 철거
- ▷ 2021. 02. ~ 2022. 02. : 기본 및 실시설계 용역
- ▷ 2022. 07. ~ 2024. 03. : 공사 착공 및 준공

### ○ 신규 복합센터 건립 착공

- ▷ 2021. 09. : 사하구 동사 건립 중기 계획 수립
- ▷ 2022. 02. : 부산시 15분 생활권 정책공모 신청 계획 수립
  - 괴정1동·장림2동 신청(동사 건립 중기 계획 1·2순위)
- ▷ 2022. 03. : 대상지 검토 및 주민 의견 수렴
- ▷ 2022. 04. : 사업계획 수립 및 부산시 15분 생활권 공모 신청
- ▷ 2022. 06. : 부산시 15분 생활권 공모선정 결과 발표
- ▷ 2022. 11. : 공유재산관리계획 승인 및 區 투자심사 이행 ▷ 장림2동 민원주차장 조성
- ▷ 2023. 06. ~ 07. : 장림2동 행정복지센터 민원주차장 부지 매매계약 체결

## **【금후계획】**

- 장림2동은 행정복지센터 민원주차장 조성 후 신규 복합센터 건립 사전절차 우선 이행 하고, 괴정1동은 부지 선정 후 복합센터 건립 사전절차 이행 예정

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	1회	1회

## 【기대효과】

- 기존 행정복지센터 신축을 통해 문화·체육·복지·건강 등 시민생활 밀접 분야 관련 복합기능 수행 도모

## 【관련사진】

구분	사업대상지 위치도	관련사진
감천1동 복합센터		
당리동 복합센터		
구분	현 동사 위치도	현 동사 모습
괴정1동 청사		
장림2동 청사		

<b>관리번호</b>	<b>일상에서 가까운 곳에 복합문화센터 건립(권역별) [노을이 아름다운 하단복합센터 건립(하단동)]</b>
<b>1-3-2</b>	

<b>사업구분</b>	계속사업	<b>사업주체</b>	구
<b>사업기간</b>	2020년~2024년	<b>추진상황(%)</b>	추진 중(91%)
<b>소요예산</b>	18,506.6백만원	<b>완료시기</b>	임기내
<b>추진부서</b>	평생교육과 도서관담당 (하미라 ☎4832)	<b>협조부서(기관)</b>	市 창조교육과 (천순희 ☎888-2022) 市 문화예술과 (유민화 ☎888-5021) 市 여성가족과 (최광민 ☎888-1602)

## 【사업추진계획】

### □ 사업추진목표(최종목표)

- 하단유수지 유휴공간을 활용, 생활 SOC 복합시설을 조성하여 서부산권의 문화, 복지, 교육서비스 강화 및 지역주민의 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 사하구 하단동 1172번지, 하단유수지(시유지)
- 규 모 : 연면적 3,569.59㎡, 지상1 ~ 6층
- 주요시설 : 공공도서관(1,897.8㎡), 생활문화센터(632.3㎡), 가족센터(1,039.49㎡)
- 사 업 비 : 18,506.6백만원(국 6,482, 시 4,684.3, 구 7,340.3)

### □ 세부추진계획

- 2024. 상반기 : 공사 준공

### □ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	30%	91%	100%	%	%	
노을이 아름다운 하단복합센터 건립	공사 추진	공사 추진	공사 준공			

## 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	18,506.6	6,435	12,071.6	9,210.9	2,860.7				
국 비	6,482	4,135	2,347	2,347					
시 비	4,684.3	300	4,384.3	4,384.3					
구 비	7,340.3	2,000	5,340.3	2,479.6	2,860.7				

## 【추진실적】

- 2019. 10. : 2020년 생활 SOC 복합화 사업 공모선정
- 2021. 03. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 05. : 주민설명회 개최
- 2021. 12. : 사유지(하단유수지) 내 영구시설물 축조 동의 및 무상사용 허가
- 2022. 01. : 기본 및 실시설계 완료
- 2022. 04. : 공사 착공
- 2022. 08. : 복합시설 인테리어 및 어린이복합문화공간 조성계획 수립
- 2022. 11. : 인테리어 공사 실시설계 용역 발주
- 2022. 12. : 노을이 아름다운 가족행복이음터 건립 T/F 구성
- 2023. 01. : 2023년 제1차 노을이 아름다운 가족행복이음터 건립 실무협의회 개최
- 2023. 02. : 디지털 콘텐츠 및 특화공간 조성을 위한 위·수탁 협약 체결
- 2023. 04. : 노을이 아름다운 가족행복이음터 어린이복합문화공간 설계 보고회 개최
- 2023. 08. : 인테리어 공사 설계 용역 완료
- 2023. 11. : 건물 명칭 선정 ▷ 「노을이 아름다운 하단복합센터」

## 【금후계획】

- 2024. 상반기 : 공사 준공

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1회	-	2회	3회	2회

## 【기대효과】

- 일상생활과 밀접한 문화 여가 복합시설 건립으로 공동체 커뮤니티 활성화 및 주민 생활 활력 제고

## 【관련사진】



<b>관리번호</b>	<b>일상에서 가까운 곳에 복합문화센터 건립(권역별) [신평1동 복합센터(도시재생어울림센터)]</b>
<b>1-3-3</b>	

<b>사업구분</b>	계속사업	<b>사업주체</b>	구
<b>사업기간</b>	2020년~2024년	<b>추진상황(%)</b>	추진 중(55%)
<b>소요예산</b>	11,040백만원	<b>완료시기</b>	임기내
<b>추진부서</b>	도시재생과 도시재생사업담당 (전병오 ☎5946)	<b>협조부서(기관)</b>	건축과 (박상도 ☎4796)

## 【사업추진계획】

### □ 사업추진목표

- 공공청사와 주민커뮤니티시설 복합화로 주민의 다양한 수요에 충족하는 행정서비스 제공

### □ 사업개요

- 사업명 : 도시재생어울림센터 조성 ▷ 동매마을 도시재생 뉴딜사업
- 위치 : 신평동 544-1번지 일원(955.6㎡)
- 사업내용 : 노후 공공청사 부지를 활용한 주민복합시설 조성
- 규모 : 연면적 2,940㎡(지하1층 ~ 지상5층)
  - ▷ 지하1층 : 주차장, 1층 : 치안센터/공동육아나눔터, 2층 : 신평1동 행정복지센터
  - 3 ~ 5층 : 주민커뮤니티 시설(프로그램실, 마을건강센터, 일자리센터)
- 총사업비 : 11,040백만원(국 3,455, 시 1,728, 구 5,857)
  - ▷ 보상 911, 설계 및 기타부대비 703, 공사 9,336, 프로그램 운영 90

### □ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	10%	55%	100%	%	%	
도시재생 어울림센터 조성	실시설계완료 공사 착공	공사 추진	공사 준공			

## 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	11,040	949	10,091	5,399	4,662	30			
국 비	3,455	949	2,506	1,181	1,325				
시 비	1,728		1,728	4	1,724				
구 비	5,857		5,857	4,214	1,613	30			

## 【추진실적】

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| ○ 2020. 09. : 사유지 매입 협의       | ▷ 2020. 11월 매입          |
| ○ 2021. 03. : 공공건축 심의 신청      | ▷ 2021. 5월 완료           |
| ○ 2021. 04. : 건설기술심의위원회 심의 요청 | ▷ 2021. 5월 완료           |
| ○ 2021. 10. : 설계공모 공고         | ▷ 2021. 12월 당선작 선정 및 계약 |
| ○ 2021. 12. : 실시설계용역 착수       | ▷ 2022. 8월 준공           |
| ○ 2022. 12. : 공사 착공           |                         |
| ○ 2023. 01. : 지정폐기물처리용역 준공    |                         |
| ○ 2023. 02. : 안전관리계획서 검토 완료   |                         |
| ○ 2023. 04. : 해체감리용역 준공       |                         |
| ○ 2023. 06. : 실정보고(4회) 승인     |                         |

## 【금후계획】

- 2024. 12. : 공사 준공

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
3회	-	4회	-	-

## 【기대효과】

- 일자리 창출, 주거, 복지, 문화 등 공공서비스 제공 및 지역 공동체 회복
- 지역사회가 함께하는 공동육아 실현과 놀이공간 확보를 통한 육아환경 개선

## 【위치도 및 조감도】



위치도

조감도