

[별지 6]

사업명	감천문화마을 분류식 하수관거 신설	담당자	창조도시기획단 김희집(☎220-5924)
-----	--------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 하수도 등 기반시설 설치와 정비로 건축자산 보존 및 주민의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2018년
- 위 치 : 사하구 감천동 문화마을 일원
- 규 모 : 차집관로 L=4.483km (D=150~400mm), 배수설비 662가구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,733백만원(국비3,866.5, 시비3,866.5)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,733	2,000	2,930	2,803	
국 비	3,866.5	526	1,439	1,901.5	
시 도 비	3,866.5	1,474	1,491	901.5	
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2015. 9월 : 1차 공사착공
- 2016. 2월 : 1차 공사완료, 2차 공사착공
- 2016. 7월 : 2016년 제1회 추가경정예산 반영(10억원)

향후계획

- 2017. 7월 : 2차 공사완료
- 2018. 3월 : 전체공사완료

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	다대동 창조커뮤니티존 조성	담당자	창조도시기획단 김희집(0220-5924)
-----	----------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 옹벽에 둘러싸인 도심 속 삭막한 유휴지를 창조적 문화 공간 및 휴식 공간으로 조성하여 지역의 문화 거점으로 탈바꿈하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2018년
- 위 치 : 다대2동 120-7 번지 유휴지, 연결도로 일원
- 규 모 : L=460m, A=7,230m²
 - 1구간 : 낮개가로공원, 커뮤니티센터(작은도서관) 건립 등
 - 2구간 : 보차도 정비, 상징조형물 설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900백만원(국비1,950, 시비975, 구비975)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,900	171	1,803	1,065	861
국 비	1,950	171	838	532.5	408.5
시 도 비	975		505	266.25	203.75
시군구비	975		460	266.25	248.75
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2015. 10월 : 1구간(낮개작은도서관) 신축 공사 착수
- 2016. 2월 : 1구간(낮개가로공원) 사업 착수
- 2016. 12월 : 1구간 공사 완료(작은도서관 개관 및 가로공원 개장)

향후계획

- 2017. 7월 : 2구간 테마거리 공사 착수
- 2018. 12월 : 다대동 창조커뮤니티 존 조성사업 완료

사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	낙후된 달동네에서 활기찬 문화마을로 창조적 재생	담당자	창조도시기획단 배상임(0220-5921)
-----	----------------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 감천2동 취약지역의 기초생활 인프라 확충과 생활불편 개선사업을 통해 안전하고 편리한 정주환경 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2018년
- 위 치 : 감천2동일원
- 규 모 : 집수리 사업, 도로개설·회차로·골목길 정비 등 인프라 개선, 일자리 및 복지 지원, 마을대학 등 주민역량강화 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,661백만원(국비4,568, 시비587, 구비1,506)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,661	283.7	1,972.8	2,057.7	2,346.8
국 비	4,568	145.5	1,501	1,373.5	1,548
시 도 비	587	69.5	101.8	216.9	198.8
시군구비	1,506	68.7	370	467.3	600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2015. 3월 : 사업대상지 선정
- 2015. 11월 : 마스터플랜 수립 용역 착수 ▷ 2016. 11. 수립완료
- 2016. 2월 : 회차로 등 우선시행사업 실시설계 및 공사시행
- 2016. 12월 : 어울마당 조성, 회차로 조성, 경로당 조성2, 공중화장실 정비2, 주민불편사항(안전난간 등 115개소) 등 우선사업 완료
- 2017. 2월 : 집수리 시급대상가구 시범사업 실시(7가구)
- 2017. 3월 : 도시가스 공급관 설치 지원(82가구)
- 2017. 4월 : 집수리 지원 2차 사업 추진(30가구), 복합커뮤니티 설계 용역
- 2017. 5월 : 도시가스 공급관 설치 추가 지원(10가구), 5통방재공원 실시 설계 용역 발주 및 7통 방재공원 부지 매입

□ 향후계획

- 2017. ~ 2018. : 집수리사업, 기초 인프라 확충 사업, 생활불편사업, 주민 역량강화사업 등 개별 사업 계속 추진

□ 사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	조선기자재 협업화단지 내 테마거리 조성	담당자	창조도시기획단 김희집(0220-5924)
-----	-----------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 노후된 공단지역을 도시숲 및 테마거리 등을 조성하여 산단 내 환경개선 및 근로자의 생산성 향상 등에 기여코자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 12월 ~ 2017. 12월
- 위 치 : 장림포구 및 장림유수지 일원
- 규 모 : 테마거리 조성 L=2.6km, 도시숲 조성 A=4,500m²
은행나무 식재, 먹거리 거리, 조형물 설치, 문화쉼터, 어구창고 및 펌프장 외관 개선, 주민편의시설 설치, 어민 수산물판매시설 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원(국비1,400, 시비600)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,000		374	1,581	45
국 비	1,400		374	1,026	
시 도 비	600			555	45
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 2016. 10월 : 도시숲 조성사업 실시설계용역 착수 ▶(주)풍경이엔지
- 2016. 11월 : 장림어촌계 수목식재 협의 ▶장림어촌계 사무실
- 2017. 12월 : 도시숲 조성공사 착수

□ 향후계획

- 2017. 3월 : 테마거리 조성공사 착수
- 2017. 4월 : 도시숲 조성공사 완료
- 2017. 12월 : 사업 완료

□ 사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	서부산권장애인스포츠센터 건립	담당자	총무과 손희정(☎220-4122)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 서부산권에는 장애인 체육시설이 전무한 상태로 장애인 체육환경 개선
- 동·서 지역균형 발전을 위한 공공체육서비스 제공

사업개요

- 기 간 : 2014. 3월 ~ 2018. 4월
- 위 치 : 사하구 하단동 1149-5, 1150
- 규 모 : 지하1층, 지상3층(연면적 3,977.2㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,400	229	534	3,800	6,837
국 비	5,000	229	502	3,000	1,269
시 도 비	6,400		32	800	5,508
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

- 2014. 5월 : 공모사업 선정(국민체육진흥공단)
- 2014. 12월 : 기본계획수립 및 사전절차 이행
- 2015. 6~9월 : 기본및실시설계 공모 ▷ 區 건축과
- 2015. 12월 : 국가지정(등록)문화재 현상변경 신청
- 2016. 1월 : 국가지정문화재 심의 ▷ 조건부 승인
- 2016. 2월 : 건설기술심의(기본설계) ▷ 시 기술심사과
- 2016. 4. 5. : 실시설계용역 중간보고회 개최
- 2016. 6월 : 실시설계용역 최종보고회(6. 3.)및 용역 완료(6. 30.)
- 2016. 9월 : 공사 착공
- 2018. 4월 : 공사 준공(예정)

향후계획

- 2018. 4월 : 공사준공(예정)

사업변경 내역 : 해당없음

사업명	장림·다대지역 노인복지관 건립	담당자	복지사업과 정규섭(☎220-5604)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 사하(신평)사랑채노인복지관의 괴정동 지역편중 및 이용자 포화상태로 인한 장림·다대지역 거주 노인의 이용인원 분산 필요
- 장림·다대지역의 60세 이상 노인인구 증가에 따른 노인복지 수요증가

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2018. 1월
- 위 치 : 부산광역시 사하구 다대로300번길 9(장림동)
- 규 모 : 부지 389㎡, 건물 연면적 1,620.03㎡, 지하1층/지상8층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,600	1,056	308	4,036	200
국 비					
시 도 비	2,200		28	1,972	200
시군구비	3,400	1,056	280	2,064	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2016. 4~10월 : 실시설계, 공사착공
- 2016. 12월 : 투융자 재심사 ▶ 조건부승인
- 2017. 6월 : 건축1차(지하층 기초공사) 준공 후 지상 1~2층 골조공사 진행 중

향후계획

- 2018. 1월 : 건축2차 공사 및 전체공사 준공

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업규모	연면적 1,200㎡, 지상7층	연면적 1,620㎡, 지하1층/지상8층
총사업비	36억원	56억원
사업기간	2015년 ~ 2017년	2015년 ~ 2018년 1월
수요예측	직접수해도 16.1%(‘15. 3월말 기준)	직접수해도 18.9%(‘16. 7월말 기준)

사업명	감천문화마을 공영주차장 확충	담당자	교통행정과 최유미(☎ 220-4552)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 감천문화마을 관광객들의 편의 증진과 고지대 주민들의 주차난 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 8월 ~ 2017. 6월
- 위 치 : 감천2동 18-13번지 일원
- 규 모 : 주차장 32면(버스 3, 승용차 29), A=985m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,750		2,065	685	
국 비					
시 도 비	1,925		1,445	480	
시군구비	825		620	205	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016. 3월 : 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시
- 2016. 3~4월 : 보상계획 열람 및 감정평가 실시
- 2016. 4월 : 도시계획시설결정 및 실시설계 완료
- 2016. 5~6월 : 손실보상 협의
- 2016. 6월 : 사업실시계획 고시
- 2017. 1월 : 공사착공
- 2017. 6월 : 공사 완공

향후계획

- 해당사항 없음

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	다대4지구 노상 공영주차장 건설	담당자	교통행정과 최유미(☎ 220-4552)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 주차장 확보율이 33%밖에 미치지 못하는 다대4지구 지역의 심각한 주차난을 해소하기 위해 노상 공영주차장을 조성

사업개요

- 기 간 : 2015. 8월 ~ 2016. 12월
- 위 치 : 순환도로 1.6km중 고려정 ~ 다송아파트 입구 구간(400m)
- 규 모 : 노상주차 71면(직각주차식)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,000	19	981		
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,000	19	981		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 1월 : 주차환경개선지구 지정고시
- 2015. 8~10월 : 실시설계 용역착수 및 완료
- 2015. 9월 : 주민설명회 개최
- 2016. 3월 : 공사착공
- 2016. 10월 : 공사완공
- 2016. 12. 1. : 운영개시 ▷ 주거지전용주차장

사업변경 내역

- 주차면 49면→71면

사업명	하단5일장 주변 노외 공영주차장 조성	담당자	교통행정과 최유미(☎ 220-4552)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 주택가·상가 밀집 지역의 이면도로 및 하단오일 상설시장 주변 불법 주·정차 근절 및 지역 주민들의 주차편의 도모
- 재래시장 이용객 주차 편의 제공으로 재래시장 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2016. 8월 ~ 2018. 3월
- 위 치 : 하단동 54번지 일원
- 규 모 : 주차면수 50면 (2층 3단 철골조 1,433㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,200		22	3,178	
국 비					
시 도 비	1,000			1,000	
시군구비	2,200		22	2,178	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2016. 2월 : 현장조사 및 사업타당성 검토
- 2016. 4월 : 공유재산심의회 심의의결
- 2016. 6월 : 예산확보(제1회 추가경정예산)

향후계획

- 2017. 04월 : 도시계획시설 실시설계 용역완료
- 2017. 06월 : 도시계획시설 사업 실시계획 변경고시
- 2017. 08월 : 공사 착공

사업변경 내역

- 해당사항 없음

사업명	감천동 감정초교 일원 천마산산복도로 개설	담당자	건설과 김명호(☎220-4704)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 감천동 고지대 주거 밀집지역에 소방도로를 확보하여 재난으로 인한 피해 예방 및 주민숙원사업 해소

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2019년
- 위 치 : 감천동 산99-1번지 ~ 감천동 10-149번지
- 규 모 : 도로개설 L=450m, B=10m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,800	1,000			5,800
국 비					
시 도 비	6,800	1,000			5,800
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '14. 2월 : 특별교부금 교부(10억원)
- '14. 3월 : 투·융자 심사 및 발주계획보고
- '15. 2월 : 실시설계용역 완료
- '16. 5월 : 공사준공(1차, L=118m, B=10m)

향후계획

- '18년 : 공사추진 (2차, L=332m, B=10m)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	울속도문화회관 대공연장 건축음향 개선	담당자	울속도문화회관 하종홍 (☎220-5804)
-----	----------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 2002년 다목적공간으로 건립된 대공연장 벽면은 흡음재, 바닥은 카펫으로 조성되어 무대에서 오페라 공연 시 성악가 육성 전달에 어려움과 발성 시 벽면과 바닥은 흡음역할로 잔향이 약해 공연관람에 애로가 있으므로
- 건축음향시설을 확충하여 공연자 및 관람객에게 최상의 공연장 제공

사업개요

- 기 간 : 2016. 10. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 부산광역시 사하구 낙동남로1233번길 25(하단동)
- 규 모 : 설계용역, 객석 확산판(192㎡), 벽면(1,187㎡), 천장(750㎡), 바닥(913㎡), 의자, 무대 반사판, 흡음 배너, 기타 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,200			400	1,800
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,200			400	1,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 4.5%)

- 설계용역 완료

향후계획

- 공사(1단계 - 객석 확산판, 벽면, 천장, 바닥, 의자 교체)착공 : 2017년 10월
- 공사(1단계 - 객석 확산판, 벽면, 천장, 바닥, 의자 교체)준공 : 2018년 4월
- 공사(2단계) 준공 : 2019년

사업변경 내역

- 사업규모 당초 : 설계용역, 객석 확산판, 벽면, 천장, 바닥, 무대 가동 반사판 개선
- 사업규모 변경 : 설계용역, 객석 확산판, 벽면, 천장, 바닥, 의자, 흡음배너, 오케스트라 이동식 비트, 기타(객석 조명, 무대 바닥, 전실, 조정실 영상설비 등), 무대 가동 반사판 개선