

사업명	장림항 보행교 설치	담당자	경제진흥과 박현석(☎220-4502)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장림항의 랜드마크 시설로서 보행교를 설치하여 관광객과 지역주민의 보행환경 개선 및 특색있는 관광자원화를 위함

사업개요

- 기 간 : 2018년 4월 ~ 2022년 12월
- 위 치 : 장림항(부산광역시 사하구 장림동 1092번지 일원)
- 규 모 : 보행교 1식(L=89m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,300백만원(설계비 300, 공사비 5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,300		155.5	144.5	5,000
국 비	2,500				2,500
시 도 비	1,250				1,250
시군구비	1,550		155.5	144.5	1,250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(실시설계단계, 진도 : 5%)

- 2018. 3월 : 투자심사, 공유재산 심의
- 2018. 8월 : 설계공모 완료
- 2018. 9월 ~ : 디자인 및 설계용역 실시
- 2018. 11월 : 지방중기재정계획 반영

향후계획

- 2019.12월 : 디자인 및 설계용역 완료
- 2020. 4월 ~ 2022. 12월 : 공사 착·준공

사업변경 내역

- 사업규모 변경을 검토 중에 있어 총사업비 또한 변동 예정이며, 사업기간은 재원확보 문제로 당초 2018. 4. ~ 2020. 12.에서 2018. 4. ~ 2022. 12.로 변경

사업명	신평행정복지타운 건립	담당자	재무과 전대일(☎220-4152)
-----	-------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 보건.복지.문화.행정서비스 원스톱 제공으로 주민들의 이용 편의성 증대 및 신평.장림 산업단지 주변 침체된 지역의 경제활성화와 지역공동체 거점 지역으로서의 시너지 효과 극대화

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2019년
- 위 치 : 신평동 646-2, -3번지 ⇨ 부지(3,306㎡)
- 규 모 : 지하2층 ~ 지상6층, 연면적 10,734㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 33,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	33,500	7,000	4,000	14,500	8,000
국 비					
시 도 비	2,100			2,100	
시군구비	23,400	7,000	4,000	4,400	8,000
지 방 채	8,000			8,000	
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 64%)

- 2017. 3월 : 신평행정복지타운 건립추진 검토보고
- 2017.12월 ~ 1월 : 공사 및 감리 계약
- 2018. 1월 : 공사 착공

향후계획

- 2019.12월 : 공사 준공

사업명	당리동 셋별지하공영주차장 건설	담당자	교통행정과 박현욱 (☎220-4512)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 2017년 주차장 수급실태 조사용역 결과 주차환경개선 지구(당리동2블록)로 지정된 지역으로 심각한 주차난 해소

사업개요

- 기 간 : 2018년 11월 ~ 2021년 12월
- 위 치 : 부산광역시 사하구 당리동 348-6번지 일원
- 규 모 : 주차면 45면, 지하주차장, 부지면적 1,412.9m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,960백만원 (보상비 산출금액 포함)(2018. 12월말 기준)
(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,960	480	-	810	1,670
국 비	1,250	-	-	-	1,250
시 도 비	500	-	-	80	420
시군구비	1,210	480	-	730	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '18. 1. : 주차환경개선지구로 지정고시 (당리동 2블록)
- '18. 11. : 공유재산심의회 심의
- '18. 12. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역 착수
- '19. 5. : 시설결정 관련 주민설명회 개최
- '19. 7. : 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시

향후계획

- '20. 4. : 실시설계 용역 발주
- '20. 11. : 공사 발주
- '21. 12. : 공사 준공

사업변경 내역

- 사업기간 변경 : 2018년 ~ 2020년 → 2018년 ~ 2021년 (사전절차이행 지연)

사업명	괴정3동 노외공영주차장 건설	담당자	교통행정과 박현욱 (☎220-4512)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 2017년 주차장 수급실태 조사용역 결과 주차환경개선 지구(괴정3동 6블록)로 지정된 지역으로 심각한 주차난 해소

사업개요

- 기 간 : 2018년 11월 ~ 2021년 12월
- 위 치 : 부산광역시 사하구 괴정동 1238-281번지 일원
- 규 모 : 주차면 45면, 2층 3단 철골조, 부지면적 1,055㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,215백만원 (2018. 12월말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,215	30	-	30	2,155
국 비	1,108		-	-	1,108
시 도 비	443		-	-	443
시군구비	664	30	-	30	604
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '18. 1. : 주차환경개선지구로 지정고시 (괴정3동 6블록)
- '18. 11. : 공유재산심의회 심의
- '18. 12. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역 착수
- '19. 7. : 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시

향후계획

- '19. 8. : 실시설계 용역 발주
- '20. 3. ~ : 보상 협의
- '21. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모 : 부지면적 694㎡ → 1,055㎡, 총사업비 변경 : 22.15억 → 28억